

I. Informações Gerais

Obra/Projeto:

QUADRA ESCOLAR COBERTA

Local / Implantação:

BACURI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6	TOTAL COM B
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - Executado	R\$ 5.212,97 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.212,97
2	MOVIMENTO DE TERRA - Executado	R\$ - 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	INFRAESTRUTURA - Executado	R\$ - 50%	R\$ - 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	SUPERESTRUTURA - Executado	R\$ 15.042,73 50%	R\$ 15.042,73 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.085,46
5	PAREDES E PAINÉIS - Executado	R\$ 9.470,46 50%	R\$ 9.470,46 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.940,91
6	COBERTURA - Executado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.291,53 100%	R\$ -	R\$ 71.291,53
7	ESQUADRIAS	R\$ 6.938,55 80%	R\$ 1.734,64 20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.673,19
8	REVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.584,80 100%	R\$ -	R\$ 66.584,80
10.5	PISOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 361.884,98 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 361.884,98
10	PINTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.740,37 50%	R\$ 78.740,37 50%	R\$ -	R\$ 157.480,74
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.729,39 50%	R\$ 7.729,39 50%	R\$ -	R\$ 15.458,78
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.661,25 50%	R\$ 9.661,25 50%	R\$ 19.322,50
13	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.625,00 50%	R\$ 6.625,00 50%	R\$ 13.250,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	R\$ -	R\$ 14.690,76 50%	R\$ 14.690,76 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.381,51
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078,99 50%	R\$ 2.078,99 50%	R\$ -	R\$ 4.157,98
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.888,82 100%	R\$ -	R\$ 81.888,82
TOTAL		R\$ 36.664,71	R\$ 40.938,58	R\$ 376.575,74	R\$ 88.548,75	R\$ 324.600,15	R\$ 16.286,25	R\$ 883.614,17

ALAILSON HOLANDA RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
111720051-5